



**MAPA DESMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO.**

UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ

EXERCÍCIO : 2023

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: OBRAS E INSTALAÇÕES

PERÍODO PREFERENCIAL:

01.04.23 à 30.06.23

2º TRIMESTRE

**OBRA OU SERVIÇO**

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE (R\$)	EXECUÇÃO				VALOR PAGO OU ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R\$)	SITUAÇÃO
		Nº / Ano	Concedente	Repasse R\$	Contrapartida R\$	CNPJ/CPF	Razão Social	Nº	Data Inicio	Prazo	Valor contratado R\$	Data para conclusão/paralização	Prazo Aditado	Valor Aditado Acumulado R\$		Natureza da Despesa	Valor Medido Acumulado	Valor pago acumulado no período R\$	Valor Pago acumulado no Exercício R\$		
Processo nº00033/2022 Tomada de preço nº00006/22	Reforma da Praça Central do município de Sanharó	/	Recursos próprios	/	/	14.780.722/0001-10	BL Construtora e Serviços LTDA	074/2022 CPL	18.08.2022	12 meses	1.001.275,70	/	/	87.342,32	/	4.4.90.51.00	960.965,78	124.595,13	471.716,12	1.085.560,91	CONCLUÍDA
Processo nº00032/2022 Tomada de preço nº00005/2022	Pavimentação (Bairro mãe Rainha)	C.E.F Repasse 912928/2021 Operação 1.075.488-91	CAIXA	612.475,50	74.920,05	24.854.223/0001-84	Construtora Santos e Lima EIRELI	00059/2022 CPL	30.06.2022	12 meses	687.395,50	/	/	167.048,96	/	4.4.90.51.00	652.941,22	151.994,66	656.562,04	804.935,88	OBRA CONCLUÍDA/ FALTA PAGAMENTO
Processo nº00028/2022, Tomada de preço nº00004/2022	Pavimentação de ruas na sede do município	C.E.F Repasse 912926/2021 Operação 1.075.485-35	CAIXA	612.475,50	54.226,57	24.854.223/0001-84	Construtora Santos e Lima EIRELI	00058/2022 CPL	27.06.2022	05 meses	666.702,05	/	/	/	/	4.4.90.51.00	609.150,65	38.328,06	647.478,71	647.478,71	OBRA CONCLUÍDA/ FALTA PAGAMENTO
Processo nº00062/2022 Tomada de preço nº00009/2022	Reposição de pavimentação em pedra	/	Recursos próprios	/	/	20.687.159/0001-33	C.R. da Silva Empreendimento LTDA	00043/2023	02.03.2023	12 meses	812.446,92	/	/	/	/	4.4.90.51.00	53.000,00	121.139,92	174.139,92	174.139,92	EM ANDAMENTO
Processo nº00038/2022 Concorrência nº00001/2022	Pavimentação Distritos, sítios e sede	/	Recursos próprios	/	/	24.854.223/0001-84	Construtora Santos e Lima EIRELI	00080/2022 CPL	15.09.2022	12 meses	4.015.546,67	/	/	/	/	4.4.90.51.00	1.036.954,19	577.562,56	772.868,51	1.614.516,75	EM ANDAMENTO

**TOTAL GERAL DO PERÍODO PREFERENCIAL R\$ 1.013.620,33 (UM MILHÃO E TREZE, SEISCENTOS E VINTE REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS)**

Secretário/Diretor

Ordenador de despesas  
**CÉSAR AUGUSTO DE FREITAS**  
 CPF Nº: 643.359.924-91